## 一般国道452号建設に係る進捗状況について

(令和6年5月17日現在)

一般国道452号は、夕張市を起点として旭川市に至る延長約110kmの道路で、現在、 芦別から旭川間の12.9kmが未開通区間となっています。

これまで未開通区間においては、主に軟弱地盤対策工事が実施されているほか、令和3年度から盤の沢道路側の鏡トンネル工事(延長2.1km)が着手され、蛇紋岩という非常に脆

弱な地質であることから、当初予定していた令和7年3月までの貫通が困難となり、今年5月に鏡トンネルの第2期工事が発注され、令和9年3月までの工期として、約780mのトンネル工事が施工されるところです。

なお、令和6年度国道452号の建設に関連する予算については、盤の沢道路として約26億円、 五陵道路で約3億8千万円の合計29億8千万円 が確保されており、一般国道452号建設促進期 成会(5市3町)では、未開通区間の早期開通に向け、引き続き北海道開発局のほか、国土交通省、 財務省、観光庁の関係機関へ要望を行ってまいります。



未開通区間 詳細図

